<중앙공원 스마트공원 조성사업 산정표>

공 종		기 준		산정	적용	산 출 근 거	비고
공사준비기간				**50.0**	**50.0**	* 준비기간	
공사기간				**110.0**	**110.0**	* 달력일수	
1. 부대공	철거 / 수목제거	부대공		15	**15**		
		철거공	. 기존 시설물 및 포장 철거	10	10		
		수목제거	. 기존수목 제거 등	10	10		
		기타	. 토사운반 및 가설안전휀스 설치 등	5	5		
2. 시설물공	시설물 설치	시설물공		35	**35**		
		휴게시설	. 육각정자, 스마트파고라, 등의자 설치 등	15	15		
		관리시설	. 플랜터, 사이니지, 쿨링포그 설치 등	15	15		
		운동시설	. 체력단련시설 설치 등	5	5		
3. 식재공	식재	식재공		23	**23**		
		교목전정	. 교목및 관목 전정	20	20		
		기타	. 잔디(평떼)	3	3		
4. 포장 및 우배수공	포장/우배수	포장 및 우배수공		60.0	**60.0**		
		인조화강석블럭포장	. 보조기층	5	5		
			. 블럭포장 설치	10	10		
		탄성포장	. 보조기층 및 콘크리트면정리	5	5		
			. 탄성포장 설치	10	10		
		고무칩포장	. 콘크리트면정리	5	5		
			. 고무칩포장 설치	5	5		
		잔디보호매트	. 주변 정리 및 면고르기	5	5		
			. 잔디보호매트 설치	5	5		
		기타	. 경계설치 및 상수관 설치	10	10		
비작업일수(A+B-C)				29.3	**29.3**		
비작업일수	1.기후여건(A)	기후여건		35.2	**35.2**		
		기온	0℃ 이하,33℃ 이상 2022년8월~2023년1월	21.8	21.8		

<중앙공원 스마트공원 조성사업 산정표>

공 종		기 준		산정	적용	산 출 근 거	비고
공사준비기간				**50.0**	**50.0**	* 준비기간	
비작업일수	1.기후여건(A)	강우	10mm이상, 2022년8월~2023년1월	12.3	12.3		
		적설	5cm이상, 2022년8월~2023년1월	1.1	1.1		
	2.법정공휴일(B)	공휴일		34.0	**34.0**		
		공휴일	2022년8월~2023년1월 기준	34.0	34.0		
	3.월별 중복일(C)	중복일수		39.9	**39.9**		
		중복일		39.9	39.9		
작업일수				80.7	80.7	달력일수-비작업일수	
정리기간				20.0	20.0		
총공사기간				180.0	**180.0**	준비기간+비작업일수+작업일수+정리기간	